



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Gelrode (Aarschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 018/63.12.21
Email: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 211/100907/k

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Leuven 3000
Burchtste 16 Bus 3 206 Winkler

EIGENAAR: Gezins

Adres: Leuven

OPDRACHTGEVER: '

Adres: '

INSTALLATEUR: LP ontwerpen

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____ eerst
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 21/09/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek (controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vortopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: APP

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Max 110 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff 30mA A/10A

Type van de aardelektrode: lus - baren pennen horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: _____ ; Aantal eindstroombanen: 2 ; RA: 177 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING :
Diff. 30 mA A/10A
2 Automati
Details zie schema

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

<p>PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</p>
<p>gezien op</p>
<p>de aangestelde van de stroomverdeler</p>
<p>naam :</p>
<p>handtekening :</p>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/09/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: Z.M. Lierman
nr. + naam + handtekening

De directeur,

